

**План мероприятий по подготовке зданий и инженерных
коммуникаций к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов**

Наименование котельной, адрес	Перечень работ	срок проведения мероприятий	ответственный за исполнение	примечание
Котельная "ЦК" Мамоново, с. Мамоново, ул. Гагарина, д.5а.	1. Опрессовка системы с целью определения их технического состояния	май	Директор	
	2. Проверка целостности и работоспособности оборудования (насосного и вспомогательного)	июнь	Директор Энергетик	
	3. Ревизия и обслуживание запорной арматуры	июнь	Директор Энергетик	
	4. Промывка котлов и отопительной системы с помощью гидропневматики и антикоррозионных составов	июнь	Директор	
	5. Побелка, покраска котельной	июнь	Директор	
	6. Устранение выявленных нарушений и поломок.	июль-август	Директор	
	7. Опрессовка перед началом отопительного сезона (гидравлические испытания отопительных систем на прочность и плотность)	август-сентябрь	Директор	
Котельная школы с.Мамоново, с. Мамоново, ул. Гагарина, д.9	1. Опрессовка системы с целью определения их технического состояния	май	Директор	
	2. Проверка целостности и работоспособности оборудования (насосного и вспомогательного)	июнь	Директор Энергетик	
	3. Ревизия и обслуживание запорной арматуры	июнь	Директор Энергетик	
	4. Промывка котлов и отопительной системы с помощью гидропневматики и антикоррозионных составов	июнь	Директор	
	5. Побелка, покраска котельной	июнь	Директор	
	6. Устранение выявленных нарушений и поломок.	июль-август	Директор	
	7. Опрессовка перед началом отопительного сезона (гидравлические испытания отопительных систем на прочность и плотность)	август-сентябрь	Директор	

Директор МУП "Мамоновское"



А.А. Чернякин.